Resp. client:
N° commande.
N° client: 120411
Pers.cont.: MIGUEL DE SOUSA FERNANDES
Tél.: -
Fax: -
GSM: 0498.649.667
e-mail: miguel@mig-elec.be

ProKo.: LS01
N° rapport : 5507790
N° rapp. prov.:
Date: 09/12/2020

Département: ELE

INSP-205

OCB vzw
Member of OCB Group

Client / Mandant :

MIG-ELEC
RUE DU PONT PAVOT 4
5660 COUVIN

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT
(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie

(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATION

Organ. de contrôle: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-visiteur:** 541 GOUDESEUNE PATRICK

Propriét. / exploit./gestionn.: Nom: xxx **Adresse:** xxx

Installat. / respons. travaux: Nom: MIG-ELEC **Adresse:** RUE DU PONT PAVOT 4 5660 COUVIN **T.V.A.:** BE0688697426

Adresse installation: RUE DE TARCIENNES 28 TARCIENNE 5651 **Cabine HT - privée:** NON

Type installation: appartement **Appareil/Install. ID:** APP 06

EAN nr.: 541449060019625260 **Fournisseur:** ORES **Compteur:** pas placé **Compteur nuit :**

CONTROLE

Base: AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à tres basse tension.

Type: contrôle de conformité avant la mise en usage - install. temporaire, mobile ou transportable (chap.6.4) **Dérogat. partie 8 livre 1 *:** pas appliqué

(*) En cas contrôle chap. 6.4., référ. du document « début réalisation avant 01/06/2020 » : Kies een item.

Date: 09/12/2020 **Contrôle suivant dans** 300 **mois, ou avant le** 31/12/2045 **Date installation:** après 01/06/2020

Contenu: Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.
Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

INSTALLATION

Présence tension: pas présente **Raccordement:** réseau souterrain **Fourreau:** placé **Plaque d'isolat.:** présente

Tension nominal: 1N400V **Protection max.:** 40A **Protection princip.:** manquant **Interr. princip.:** interr. diff. général

Liaison comptage-coffre de repart.: **type câble:** XVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 10 mm²

Câble de raccordement au réseau: **type câble:** EAXeVB/AH **nombre conduct.:** 4 **section:** 150 mm²

Electrode de terre: **type:** boucle **section:** 16 mm²

Interrupteur Diff.: **général:** 2p 40A/300mA **supplémentaire:** 2p 40A/30mA

Schéma unifiliaire et plan de position: ■ voir annexe ☐ **références:**

Installation exécutée conformément aux schéma et plan: en ordre **État du matériel fixe ou – à pose fixe:** p.a.

Ne sont pas encore placés: ■ **cuisine** ■ **salle de bains** ☐ **chauffage central** ☐ **compteur de gaz** ■ **compteur d'eau** ■ **luminaires**

Ne sont pas encore raccordé: liaison équipotentielle ☐ **principale** ☐ **supplémentaire**

Nombre de tableaux: 1 **Nombre de circuits terminaux, incl. réserve:** 14

RESULTATS

Résist. d'isolem. général: 3 **MOhm** **Résistance de dispersion:** 6,5 **Ohm**

Bouton d'essai diff.: en ordre **Boucle de défaut:** en ordre **Continuité PE et liaison équipotentiel:** en ordre

Protection contre les chocs électriques: **contact direct:** en ordre **contact indirect:** en ordre

Protection contre le surintensité: en ordre **Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe:** en ordre

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N	Néant
I	Néant

organisme de contrôle
association sans but lucratif
siège régional: dans chaque province

siège social:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

TVA BE 0404.312.034
Banque KBC BE97 4053 0205 0149

CONCLUSION

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.
Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus.**
Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,

Ir. G. Croes

CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Lisez les prescriptions reglementaires par ce lien: https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf